UNIPROMET Na svetloj strani puta

Čačak Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A; 032 357 040; office@unipromet.co.rs; www.unipromet.co.rs
Unikredit banka RSD; 170-2702-56; Registarski broj: 07364954; Šifra delatnosti: 002511; PIB: 101297718

ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ **ГРАДИЛИШТЕ**

ИЗРАДА ЗИДОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ Кисач- Степановићево - Змајево

Извођач радова

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 1181/1 28.3.2024 god. ČAČAK II

УНИПРОМЕТ ДОО Чачак

ПЕТА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Извршених радова од: 20.03.2024.год. до: 26.03.2024. год.

Услови плаћања : у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора

Број: JOB23-0149 Број документа :

Место и датум промета добара : Нови Сад, 26.03.2024.

Место и датум издавања рачуна: Чачак, Булевар Ослободилаца Чачка 92А, 26.03.2024.

Инвеститор : Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало "ИНГРАП-ОМНИ" ДОО Београд

Адреса: Држићева 15, Београд, Звездара ПИБ : 101496917 Матични број : 06950639

Број и датум уговора : 166/II од 10.3.2023 (заведен код УНИПРОМЕТА) и 77 од 18.01.2023. (заведен код ИНГРАПОМНИ)

UNIPROMET

Комерцијални рачун уз IV Привремену ситуацију за период: 20.03.2024. - 26.03.2024 г.

№ 5 / Бр. 5

Место и датум издавања: Чачак, 26.03.2024.

Датум промета: 26.03.2024.

1	Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“ ДОО Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Address / Адреса:	Држићева 15, Београд - Звездара
2	Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца Чачка 92А , Чачак
	Број текућег рачуна:	170-2702-56
	Назив банке:	UNICREDIT BANKA
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођењу радова на изради зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)
4	Пројекат:	Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске прекограничне железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад-Суботица-Граница (Келебија)
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	265 - 60 - 18121 - 34
6	Износ добијеног аванса:	16.569.721,34 динара , уплаћен 09.10.2023. године (149.197,60 УСД)

I	*Обрачун вредности Радова*	*У доларима УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације или на датум аванса*	*У динарима (РСД)*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир Радове који су изведени у текућем периоду (2+3):	1.070.285,31	*108,7062*	116.346.697,70
2.	Вредност радова изведених у претходном периоду:	978.149,78	*108,7647*	106.388.148,24
3.	Вредност радова изведених у текућем периоду:	92.135,53	108,0859	9.958.549,46
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 15 % стварне цене изведених Радова (3.*15 %):	2.475,13	111,0589	274.885,55
5.	Задржава се новац у износу од 5% од вредности цене изведених радова	4.606,78	108,0038	497.549,75
6	**Укупан износ за наплату по фактури (стр. 3 део I - стр.4 део I -стр.5 део I):**	**85.053,62**	**108,0038**	**9.186.114,16**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан Привремене Ситуације извдених Радова): 26.03.2024. - 108,0038

Износ за уплату у српским динарима (стр.А део I): **9.186.114,16**

Износ за уплату словима: Девет милиона стоосамдесетшест хиљада сточетрнаест и 16/100 динара

Уплату извршити на рачун: 170 - 2702 - 56 , на начин и у складу са условима чл. 19.2 Подизвођачког уговора Бр. бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)

Ми, доле потписани , својим потписима потврђујемо да су количине изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Уговора.

Attachment: / Прилог:

Привремена ситуација потписана и печатирана од стране Уговорних страна Извођача и Подизвођача - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Извођача:

Директор Друштво за инжењеринг,
грађевинарство и промет робе на велико и мало
„ИНГРАП - ОМНИ“**Наташа Ђуровић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Извођача:

Овлашћени представник Унипромет Д.О.О.Чачак **Александар Марковић**

Потпис овлашћеног лица

Логотип Подизвођача:	UNIPROMET		
Место и датум састављања:	Чачак	26.03.2024.	
Извођач:	Друштво за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ“		
Подизвођач:	УНИПРОМЕТ Д.О.О. Чачак		
Број и датум Подизвођачког уговора:	Уговор о подизвођењу радова на изради зидова за заштиту од буке бр. 166/II од 10.3.2023 (заведен код Унипромета) и бр. 77 од 18.01.2023. (Заведен код Инграп Омни)		

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПЕРИОД: 20.03.2024.г. - 26.03.2024.г,

№ 5 / Бр. 5

Место и датум издавања: Чачак, 26.03.2024.

Назив изведених радова	Вредност Радова у УСД			изведених Радова кумулативно
	Укупно изведени Радови у претходном периоду	Укупно изведени Радови у текућем периоду	Вредност изведених Радова кумулативно	
Радови, предвиђени Главним пројектом и\или обрачунском и\или Техничком документацијом на дан потписивања Подизвођачког уговора	**978.149,78**	**92.135,53**	**1.070.285,31**	**71,74%**
Укупна вредност изведених Радова:	**978.149,78**	**92.135,53**	**1.070.285,31**	**71,74%**
Умањено за вредност примљеног аванса:	**146.722,47**	**2.475,13**	**149.197,60**	**100,00%**
УКУПНО:	**831.427,31**	**89.660,40**	**921.087,71**	

9.3 Sound barriers and sound in

No.	Item	Unit	No. of Unit	Ugovoreno			Prethodni period		Tekući period		Ukupno	
				Unit Price (USD)	Total Price (USD)	No. of books	Unit Price (USD)	Total Price (USD)	Unit Price (USD)	Total Price (USD)	Unit Price (USD)	Total Price (USD)
A	9.3.2.2											
1	BARRIER 2 - From km 89+701.01 to km 89+816.89	Completion of 0,5% of the total lenght	200	205	40.952	9.3.2.2	85,83	17.575,00	114,17	23.377,00	200,00	40.952,00
2	BARRIER 3 - From km 89+920.03 to km 90+036.03	Completion of 0,5% of the total lenght	200	207	41.447	9.3.2.2	87,42	18.116,00	112,58	23.330,69	200,00	41.446,69
3	BARRIER 4 - From km 89+940.00 to km 90+063.97	Completion of 0,5% of the total lenght	200	221	44.237	9.3.2.2	87,23	19.294,00	112,60	24.905,00	199,83	44.199,00
4	BARRIER 5 - From km 90+530.26 to km 90+626.26	Completion of 0,5% of the total lenght	200	179	35.778	9.3.2.2	85,28	15.255,20	114,72	20.522,84	200,00	35.778,04
5	BARRIER 6 - From km 90+542.26 to km 92+150.09	Completion of 0,5% of the total lenght	200	2.950	589.943	9.3.2.2	169,71	500.585,00		0,00	169,71	500.585,00
6	BARRIER 7 - From km 95+876.32 to km 96+472.33	Completion of 0,5% of the total lenght	200	1.052	210.399	9.3.2.2	172,45	181.416,00		0,00	172,45	181.416,00
7	BARRIER 8 - From km 96+941.90 to km 97+112.05	Completion of 0,5% of the total lenght	200	380	76.062	9.3.2.2	94,15	35.808,00		0,00	94,15	35.808,00
8	BARRIER 9 - From km 96+962.56 to km 97+042.56	Completion of 0,5% of the total lenght	200	154	30.725	9.3.2.2	104,79	16.098,58		0,00	104,79	16.098,58
9	BARRIER 10 - From km 97+103.33 to km 97+282.33	Completion of 0,5% of the total lenght	200	367	73.437	9.3.2.2	79,98	29.369,00		0,00	79,98	29.369,00
10	BARRIER 11 - From km 101+118.35 to km 101+334.35	Completion of 0,5% of the total lenght	200	379	75.810	9.3.2.2	85,19	32.293,00		0,00	85,19	32.293,00
11	BARRIER 12 - From km 101+514.47 to km 101+818.65	Completion of 0,5% of the total lenght	200	543	108.612	9.3.2.2	84,20	45.726,00		0,00	84,20	45.726,00
12	BARRIER 13 - From km 102+283.89 to km 102+475.68	Completion of 0,5% of the total lenght	200	337	67.446	9.3.2.2	85,29	28.762,00		0,00	85,29	28.762,00
13	BARRIER 14 - From km 102+561.40 to km 102+667.40	Completion of 0,5% of the total lenght	200	285	56.980	9.3.2.2	73,34	20.895,00		0,00	73,34	20.895,00
14	BARRIER 15 - From km 102+805.90 to km 102+889.90	Completion of 0,5% of the total lenght	200	201	40.148	9.3.2.2	84,47	16.957,00		0,00	84,47	16.957,00
	Summary(USD)				1.491.976			978.149,78		92.135,53		1.070.285,31

За Извођача радова:
Responsible engineer for roadbed /
Одговорни Извођач радова, **Бранко Блажић**

За Подизвођача радова:
Responsible engineer for roadbed / Одговорни Извођач радова: Предраг Стевановић, д.и.г.

ИНЖЕЊЕРСКА КОkomора СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Предраг Д. Стевановић
дипл. грађ. инж.
410 1621 03